



AUTHORIZED PARTNER
SMA SUNBELT ENERGY GMBH



OutBack
POWER

Société africaine de technologies
57, Cité Al Amal, Patte d'oie
Dakar, Sénégal

Dakar, le 27 Octobre 2021

Rapport d'intervention

Le présent rapport porte sur l'intervention effectuée au niveau de la clinique Nest pour le remplacement des batteries.

Sous l'intervention de :

- Diatta : technicien
- Orvey : technicien

Objet :

Nous avons effectué un remplacement de 4 batteries de 12V/200Ah le 25/10/2021 suite à une baisse de l'autonomie déclaré par le client.

1 Intervention

Les anciennes batteries ont été au préalable déconnectées de l'onduleur et isolées et les nouvelles connectées à l'onduleur de 3kW. En marge du remplacement des batteries nous avons eu à intervenir au niveau des coffrets de distribution.

Au RDC les prises qui n'étaient pas sur le système ondulé ont été connectées, un bureau a été rajouté au système ainsi que les ventilos.

Au niveau du premier étage la clim du bureau du comptable a été isolée et fonctionne désormais uniquement sur le réseau de la Sénélec.

L'élimination des clim du système ondulé permettra d'avoir une autonomie plus importante du fait de leur grande consommation.

Le système a été mis en marche depuis le 25/10/2021.